



Bydgoszcz, 5 listopada 2019r.

POŚWIADCZENIE

Wydział Inwestycji Miasta jako Wydział merytorycznie właściwy w sprawach inwestycji Miasta potwierdza, że na zamówienie Miasta Bydgoszczy (*Inwestor*) z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1 – Firma „BYDGOSTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246 zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Schroniska dla Zwierząt wraz z parkingiem (*miejscami postojowymi*) z budową/przebudową infrastruktury technicznej w tym instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczna i teletechniczną w części nowoprojektowanej oraz instalacjami zewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (*wraz z komorami rozsączającymi*), elektroenergetycznej oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym m.in. plac manewrowy z pochylnią dla niepełnosprawnych, ciąg komunikacyjny – pieszo-jezdny, postawienie nowego ogrodzenia przy ulicy Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy” w okresie od 16.10.2018 r. do 23.08.2019 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Roboty branży budowlanej podstawowe i wykończeniowe, w tym:

- roboty fundamentowe i konstrukcyjne;
- stropodach w konstrukcji drewnianej z dźwigarów zbijanych z profili drewnianych, pokrycie dachu płytą OSB-3, Izolacja termiczna stropodachu;
- izolacja termiczna ścian: styropian fasadowy wykończony cienkwarstwowym tynkiem silikonowym. Ściany fundamentowe zaizolowane polistyrenem ekstrudowanym XPS 50;
- stolarka okienna ($U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) i drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna PVC, AL;
- Wentylacja grawitacyjna wspomagana.

Roboty branży sanitarnej, w tym:

- instalacja c.o. wraz z urządzeniami, grzejnikami;
- instalacja wod.-kan. wewnętrzna i zewnętrzna;
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Roboty branży elektrycznej, w tym:

- instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych;
- Rozdzielnica Główna 0,4kV RG;
- instalacja elektryczna zewnętrzna z oświetleniem terenu;
- tablice rozdzielcze i wlv-ty,
- instalacja gniazd wtykowych 230V oraz gniazd siłowych 400V,
- instalacja oświetleniowa, w tym oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego;
- instalacja teleinformatyczna, instalacja CCTV;



- instalacja alarmowa - System SSWIN oraz System Domofonowy;
- system sygnalizacji pożarowej SSP.

Parametry budynku:

powierzchnia zabudowy: 404,56 m², powierzchnia użytkowa: 467,24 m², kubatura: 2.383,00 m³

Wartość inwestycji wyniosła 2 853 042,70 zł brutto.

Wyżej wymieniony Wykonawca zrealizował przedmiotową inwestycję na dzień jej odbioru w sposób należyty, zgodnie z zawartą umową nr WIM 272.141.2018 z dnia 16.10.2018 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Miróslaw Jagodziński

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Bohdan Tyborski

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Jerzy Drzewianowski
nr upr. WBBPP 7210/114/81